

RM.0012. 111 .2016

PROTOKÓŁ Nr 44/16  
z posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY MIEJSKIEJ  
Stronia Śląskiego

z dnia 30.08.2016.

CZŁONKOWIE KOMISJI:

/potwierdzenie obecności/

1. Pan Miłosz Węgrzyn

..... Miłosz Węgrzyn

2. Pan Dariusz Gulij

.....

3. Pani Monika Snopkowska

.....

4. Pan Jan Florowski

.....

5. Pan Zbigniew Dyląg

..... Dyląg Z.

Zatwierdzam wyżej wymienionym radnym naliczenie diety

..... Miłosz Węgrzyn

OBECNI NA POSIEDZENIU :

/podpis przewodniczącego komisji/

1.

..... Zdzisław Ch. Lich.

..... Zdzisław Ch. Lich.

2.

.....

.....

3.

.....

.....

4.

.....

.....

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1) OGŁOSZENIE BUDYNKU CETIK, ZGODNIE Z ROZPOCZĘTĄ  
KONTROLĄ wg Planu Pracy Komisji

W związku z rozpoczęciem w dniu 25.07.2016 r. kontroli w CEFIK  
Stowarzyszenie Komisji spotkała się ponownie z dyrektorem  
Centrum Panem Jakubem Chilickim w celu dokonania  
ogledzin budynku wraz z zapleczem.

W trakcie dokonywanych oględzin stwierdzono m.in.:

- w kotłowni - na suficie w wielu miejscach są zaciek, odpryski farby, wilgoć na ścianach,

- wzdłuż budynku, od głównego wejścia w kierunku galerii, przy ziemi widac duże oznaki wilgoci (na tynku zewnętrzny).

- wzdłuż całego budynku na częściach drewnianych widac odchodzącą (tuszującą się) farbę. Części drewniane są źle zakonserwowane, a tym samym nie są dostatecznie zabezpieczone przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

- przy galerii słupki (drewniane) są mocno popękane, mogą w przyszłości stanowić zagrożenie.

- płytki przy wejściu bocznym na galerię wymagają naprawy i prawidłowego zabezpieczenia (płytki odchodzi od powierzchni, brak spoin itp.)

- ściana boczna budynku od strony parkingu (od targowiska) - są ubytki tynku pomiędzy

ścianą a drewnem oraz spod tynku wystają metalo-  
we wykończenia,

- Na ścianie tylnej budynku (od strony torów)  
stwierdzono różne nacięci na tynku,

- Boczne pomieszczenia piwniczne są zagrzebione  
i zamulowane. Ze ścian sygnalizuje się tynk i to sprawia,  
że pomieszczenia te są puste - nie mogą być za-  
gospodarowane,

- Przy kratce ściekowej zewnętrznej, odpadająca  
zaprawa (przy wejściu głównym do budynku),

- Stojąc przy budynku i wejściu głównym jest  
nieprzyjemny zapach fekalii, wydobywający się  
ze studzienną ściekowej,

- W piwnicy głównego budynku i jej części sanitarnej  
występuje duża wilgoć, nacięci na suficie (wszędzie)

- Na sali widowniskowej - stwierdzono pęknięcia tynku  
przy leżeniu sęczy (w kilku miejscach),

• Lity stan paneli podłogowych na całej powierzchni  
głównego i ich zużyciem oraz uszkodzone są  
listwy przypodłogowe

**WNIOSKI KOMISJI:**

- STwierdzono, że nad pomieszczeniem kotłowni, na dachu występuje m. dachówka, co może doprowadzić do zalania dachu.

Komisja dokonała oględzin wszystkich pomieszczeń będących w budynku.


Do protokołu końcowego, sporządzonego po zakończeniu kontroli, zostaną dołączone zdjęcia, które wykonano w dniu oględzin.


Natym protokołu zakończono.

Następne spotkanie komisji wyznaczono na dzień 9 września 2016r.

U W A G I:

Protokołował/a:



  
/podpis przewodniczącego komisji/